



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO - MG - 18.667.212/0001-92

Endereço: Praça Desembargador Ribeiro da Luz, 190 - Telefone: (35) 3364-1206

Contratante:

Obra: Reforma da quadra da Escola Municipal Antônio Amâncio da Silva no Bairro Sengó -

SINAPI (Junho/2025 - MG - NÃO DESONERADA) SEINFRA (Abril/2025 - MG - NÃO DESONERADA) MERCADO (Agosto/2025 - MG - NÃO DESONERADA)

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL (SEM BDI)	30 DIAS (1 meses)	60 DIAS (2 meses)	90 DIAS (3 meses)
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%):		37,78%	32,28%	29,94%
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%):		37,78%	70,06%	100,00%
DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R\$):		57.034,12	48.744,43	45.203,20
DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R\$):		57.034,12	105.778,54	150.981,74
01 SERVIÇOS GERAIS	2.513,97	100,00%		
02 MUROS	32.267,96	40,00%	40,00%	20,00%
03 PORTÕES	5.057,72			100,00%
04 ALAMBRADO	21.229,75	60,00%	40,00%	
05 PISO	19.143,01			100,00%
06 FECHAMENTO LATERAL SUPERIOR	36.700,20	50,00%	50,00%	
07 ILUMINAÇÃO	6.207,13			100,00%